

Referenzen Einzelleistungen

Firma: G. Uhlmann Tiefbau GmbH

Sitz: Kiel

1. Bezeichnung des Bauvorhabens
1 BA Bachstraße Süderbrarup
Sanierung von Abwasserkanälen und Straßenbau

2. Bauherr/Auftraggeber/Referenzgeber
(Name, Anschrift, Telefon und Ansprechpartner):

Bauherr:
Gemeinde Süderbrarup
Königstraße 5
24392 Süderbrarup

Ansprechpartner: Herr Lorenzen
Tel.: 04641/7819

Bauüberwacher/Referenzgeber:
Ingenieurbüro Meyer GmbH
Rendsburger Straße 119
24340 Eckernförde

Ansprechpartner: Herr Lindemann
Tel.: 04351/6666514

3. Angabe der vertraglichen Bindung:
 Hauptauftragnehmer
 ARGE
 Nachunternehmer

4. Ort der Ausführung:
Bachstraße , 24392 Süderbrarup

5. Ausführungszeitraum:
Baubeginn: 02.05.2011
Fertigstellungstermin: 02.12.2011

6. Angabe der Einzelleistungen gem. Anlage 2
(auf die sich die Bauleistung bezieht):
211-01 Erdarbeiten
212-01 Wasserhaltungsarbeiten
212-02 Drainagearbeiten
213-01 Entwässerungsarbeiten
213-04 Kabelverlegearbeiten
214-02 Verbauarbeiten
411-01 Oberbauschichten ohne Bindemittel
411-03 Oberbauschichten aus Asphalt
411-04 Pflasterdecken, Plattenbeläge
411-06 Verkehrssicherung

413-01 Böschungs- und Sohlensicherung
511-01 Rückbau-, Verwertungs- und
Entsorgungsarbeiten

7. Stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfangs unter Angabe der ausgeführten Mengen:

211-01 Erdarbeiten

- Boden lösen und laden 5500 m³
- Planum erstellen 7000 m²
- Bodenprofilierungen 1000 m²
- Boden einbauen 2000 m³

212-01 Wasserhaltungsarbeiten

- Offene Wasserhaltung 20,00 St
- Geschlossene Wasserhaltung (t = 3,50 m) 255,00 m
- Abwasser – und Wasserumleitungen 25,00 St

212-02 Drainagearbeiten

- Filterschichten 50,00 m²

213-01 Entwässerungsarbeiten

- RW - SW Betonschächte (t bis 3,50 m) 17,00 St
- Schächte aus PP 25,00 St
- PP Polo Eco Plus Leitungen Ø 150 – 300 760,00 m
- BMR Leitungen Ø 400 – 500 390,00 m
- Straßenabläufe 22,00 St

213-04 Kabelverlegearbeiten

- Kabelgraben erstellt 1140,00 m
- Beleuchtungskabel & Kabelleerrohre verlegt 380,00 m
- Datenkabel & Leerrohre verlegt 760,00 m

214-02 Verbauarbeiten

- Normverbau 680,00 m²
- Verbaukästen 2450,00 m²

411-01 Oberbauschichten ohne Bindemittel

- Frostschuttschicht herstellen 790,00 m³
- Schottertragschicht herstellen 700,00 m³

411-03 Oberbauschichten aus Asphalt

- Tragdeckschicht 620,00 m²
- Tragschicht 1100,00 m³
- Deckschicht 1100,00 m³

411-04 Pflasterdecken, Plattenbeläge

- Rundborde, Tiefborde 1350,00 m
- Entwässerungsrinne 16/14/14 2reihig 750,00 m
- Betonsteinpflaster 24/16/10,8 cm 2000,00 m²

411-06 Verkehrssicherung

- Innerörtliche Umleitung einschl. Dokumentation 35 KW

413-01 Böschungs- und Sohlensicherung

- Böschungsbefestigung aus Natursteinpflaster 10,00 m²
- Fußpfahlreihe 10,00 m

511-01 Rückbau-, Verwertungs- und Entsorgungsarbeiten

- Betonpflaster, Betoneinfassungen 850,00 m²
- Beton- und Steinzeugrohre 250,00 m
- Betonschächte 10,00 St

8. Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer: 12 Arbeitskräfte

9. Auftragswert der vorgennannten Leistungen: 1.009.000,00 €

10. Stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen:

Entwässerungssanierung in einer Anwohnerstraße, im vorhandenen, und in Betrieb befindlichen Entwässerungssystem. Arbeiten in einer Tiefe bis zu 3,50 m im Verbau sowie einer geschlossenen Grundwasserabsenkung.


11. Art der Baumaßnahme: Neubau Umbau Reparatur Denkmal

Kiel *11.01.12*
Ort Datum


G. UHLMANN TIEFBAU GMBH
EISENBAHNBAU - STRASSENBAU
Firmenstempel/Unterschrift/Unternehmen
Tel. +49 (431) 710190 • Fax +49 (431) 7101920
App. Kamin

Wir bestätigen die auftragsgemäße Ausführung der o.a. Bauleistungen und stimmen einer Veröffentlichung zum Zweck der Präqualifizierung des Unternehmens zu.

Eckernförde, 16.01.2011
Ort Datum


INGENIEURBÜ.
MEYER
ABWÄSSER - VERKEHR - TIEFB...
Stempel/Unterschrift/Referenzgeber
Referenzgeber/Adresse/Telefon
24340 Eckernförde F. 04351 - 66 66 5-0
F. 04351 - 66 66 5-29