

## Referenzen Einzelleistungen

Firma: G. Uhlmann Tiefbau GmbH

Sitz: Kiel

1. Bezeichnung des Bauvorhabens  
Schwedenkai  
Gleis-Änderung und Anbindung
  
2. Bauherr/Auftraggeber/Referenzgeber  
(Name, Anschrift, Telefon und Ansprechpartner):  
  
Bauherr/Referenzgeber:  
Seehafen Kiel  
Bollhörnkai 1  
24103 Kiel  
  
Ansprechpartner: Herr Zoch  
Tel.: 0431/9822185  
  
Bauüberwacher/Referenzgeber:  
Werner Moorbach GmbH  
Ingenieurbüro f. Eisenbahnbau  
Haffkamp 12  
23743 Grömitz  
  
Ansprechpartner: Herr Börn  
Tel.: 04562/6092
  
3. Angabe der vertraglichen Bindung:  
 Hauptauftragnehmer  
 ARGE  
 Nachunternehmer
  
4. Ort der Ausführung:  
Schwedenkai, 24103 Kiel
  
5. Ausführungszeitraum:  
Baubeginn: 17.05.2010  
Fertigstellungstermin: 11.11.2010
  
6. Angabe der Einzelleistungen gem. Anlage 2  
(auf die sich die Bauleistung bezieht):  
214-02 Verbauarbeiten  
411-03 Oberbauschichten aus Asphalt  
412-01 Gleisbauarbeiten  
412-02 Gleisstandhaltungsarbeiten  
511-01 Rückbau-, Verwertungs- und  
Entsorgungsarbeiten

7. Stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfangs unter Angabe der ausgeführten Mengen:

214-02 Verbauarbeiten

- Baugrube bis 3,50 m Tiefe hergestellt und mit Berliner Verbau, sowie Systemverbau verbaut  
1,00 St

411-03 Oberbauschichten aus Asphalt

- Asphaltoberbau aus Trag-, Binder- und Deckschicht, d=18 cm im Gleisbereich hergestellt  
1200,00 m<sup>2</sup>

412-01 Gleisbauarbeiten

- Weichen jochweise einbauen  
3,0 St
- Gleise jochweise einbauen  
65,00 m
- Spurrillenschienen einbauen  
60,00 m
- Weichenkanäle herstellen  
5,0 St
- Festprellbock einbauen  
3,0 St
- Feste Fahrbahn im Edilon-Sedra System hergestellt  
160,00 m

412-02 Gleisinstandhaltungsarbeiten

- Gleis und Weichen heben und stopfen  
510,00 m
- Gleis und Weichen stabilisieren  
510,00 m
- Gleis und Weichen eindecken  
510,00 m
- Einzelschwellenwechsel  
50,0 St

511-01 Rückbau-, Verwertungs- und Entsorgungsarbeiten

- Weiche jochweise ausbauen  
1,0 St
- Gleis S 49 jochweise ausbauen  
190,00 m
- Altbettung und Boden ausbauen  
780,00 to
- Asphalt ausbauen  
1650,00 m<sup>2</sup>

8. Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer: 8 Arbeitskräfte

9. Auftragswert der vorgennannten Leistungen: 547.070,69 €

10. Stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen:

Komplette Erneuerung und Überarbeitung einer Hafengleisanlage für die Nutzung von Containerumsetzung

11. Art der Baumaßnahme:  Neubau  Umbau  Reparatur  Denkmal

*Kiel*  
Ort

*13.01.11*  
Datum

  
G. UHLMANN TIEFBAU GMBH  
EISENBAU - STRASSENBAU  
Marconist  
Tel. +49 (43 1) 211211920  
*ppa. Uhlmann*  
Firmenstempel/rechtsverbindliche Unterschrift Unternehmen

Wir bestätigen die auftragsgemäße Ausführung der o.a. Bauleistungen und stimmen einer Veröffentlichung zum Zweck der Präqualifizierung des Unternehmens zu

*Kiel*  
Ort

*31.01.11*  
Datum

  
SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG  
Schwedenkai 1  
24103 Kiel, Germany  
*[Signature]*  
Stempel/Unterschrift Referenzgeber